

令和8年4月 住之江工場の月間運転状況

号炉	炉別焼却量 (単位：トン)	合計焼却量 (単位：トン)	燃焼室ガス温度 (1か月の平均) (単位：℃) ※1	集じん器前ガス温度 (1か月の平均) (単位：℃) ※2	排ガス中のCO濃度 (1か月の平均) (O2 12%換算) (単位：ppm) ※3
1号炉	5,984.57	11,971.27	986	155	5
2号炉	5,986.70		995	152	10

※1 燃焼室ガス温度の測定位置は、燃焼室の上部です。

※2 集じん器前ガス温度の測定位置は、ろ過式集じん器前です。

※3 排ガス中のCO濃度の測定位置は、触媒脱硝装置出口です。

令和8年4月 住之江工場の月間運転状況

号炉	作業日	作業内容
1号炉	1日～30日	ボイラーストブロー 蒸気式 (2回/日)
	1日～30日	ボイラーストブロー 圧力波式 (6回/日)
2号炉	1日～30日	ボイラーストブロー 蒸気式 (2回/日)
	1日～30日	ボイラーストブロー 圧力波式 (6回/日)

