更新日：令和8年10月19日

# 令和8年9月　住之江工場の月間運転状況

| 号炉 | 炉別焼却量<br>（単位：トン） | 合計焼却量<br>（単位：トン） | 燃焼室ガス温度<br>（1か月の平均）<br>（単位：℃）<br>※1 | 集じん器前ガス温度<br>（1か月の平均）<br>（単位：℃）<br>※2 | 排ガス中のCO濃度<br>（1か月の平均）<br>（O2　12%換算）<br>（単位：ppm）<br>※3 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1号炉** | 5,963.71 | 11,951.79 | 995 | 158 | 7 |
| **2号炉** | 5,988.08 | | 985 | 156 | 10 |

※1　燃焼室ガス温度の測定位置は、燃焼室の上部です。

※2　集じん器前ガス温度の測定位置は、ろ過式集じん器前です。

※3　排ガス中のCO濃度の測定位置は、触媒脱硝装置出口です。

更新日：令和8年10月19日

# 令和8年9月　住之江工場の月間運転状況

| 号炉 | 作業日 | 作業内容 |
|---|---|---|
| 1号炉 | 1日～20日<br>26日～30日 | ボイラスートブロー 蒸気式（1回/日） |
| | 21日～25日 | ボイラスートブロー 蒸気式（2回/日） |
| | 1日～30日 | ボイラスートブロー 圧力波式（6回/日） |
| | | |
| 2号炉 | 1日～30日 | ボイラスートブロー 蒸気式（2回/日） |
| | 1日～30日 | ボイラスートブロー 圧力波式（6回/日） |
| | | |
| | | |

更新日：令和8年10月19日

# 令和8年9月　住之江工場の月間運転状況

## 排ガス測定結果

| 項　目 | 単位 | 排出基準（管理値） | 測定炉 | | 測定結果 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排ガス中の塩化水素濃度（$O_2$ 12%換算） | mg/㎥N | 16.27 | 1号炉 | 測定値 | 0.423 | 0.834 | 0.483 | | | |
| | | | | 採取日 | 令和8年4月23日 | 令和8年6月18日 | 令和8年8月18日 | | | |
| | | | | 結果の得られた日 | 令和8年5月22日 | 令和8年7月3日 | 令和8年9月7日 | | | |
| | | | 2号炉 | 測定値 | 0.468 ※1 | 0.344 ※1 | 0.412 | | | |
| | | | | 採取日 | 令和8年4月24日 | 令和8年5月25日 | 令和8年8月18日 | | | |
| | | | | 結果の得られた日 | 令和8年5月22日 | 令和8年6月9日 | 令和8年9月7日 | | | |
| 排ガス中の硫黄酸化物量 | ㎥N/h | 0.804 | 1号炉 | 測定値 | 0.0099 ※1 | 0.0099 ※1 | 0.0064 ※1 | | | |
| | | | | 採取日 | 令和8年4月23日 | 令和8年6月18日 | 令和8年8月18日 | | | |
| | | | | 結果の得られた日 | 令和8年5月22日 | 令和8年7月3日 | 令和8年9月7日 | | | |
| | | | 2号炉 | 測定値 | 0.0101 ※1 | 0.0066 ※1 | 0.0064 ※1 | | | |
| | | | | 採取日 | 令和8年4月24日 | 令和8年5月25日 | 令和8年8月18日 | | | |
| | | | | 結果の得られた日 | 令和8年5月22日 | 令和8年6月9日 | 令和8年9月7日 | | | |
| | | | 合計 | | 0.02 ※1 | 0.0165 ※1 | 0.0128 ※1 | | | |
| 排ガス中の窒素酸化物量 | ㎥N/h | 2.008 | 1号炉 | 測定値 | 0.296 | 0.166 ※1 | 0.644 | | | |
| | | | | 採取日 | 令和8年4月23日 | 令和8年6月18日 | 令和8年8月18日 | | | |
| | | | | 結果の得られた日 | 令和8年5月22日 | 令和8年7月3日 | 令和8年9月7日 | | | |
| | | | 2号炉 | 測定値 | 0.302 | 0.365 | 0.256 | | | |
| | | | | 採取日 | 令和8年4月24日 | 令和8年5月25日 | 令和8年8月18日 | | | |
| | | | | 結果の得られた日 | 令和8年5月22日 | 令和8年6月9日 | 令和8年9月7日 | | | |
| | | | 合計 | | 0.598 | 0.531 ※2 | 0.9 | | | |
| 排ガス中の窒素酸化物濃度（$O_2$ 12%換算） | ppm | 20 | 1号炉 | 測定値 | 5.44 | 2.98 ※1 | 12.08 | | | |
| | | | | 採取日 | 令和8年4月23日 | 令和8年6月18日 | 令和8年8月18日 | | | |
| | | | | 結果の得られた日 | 令和8年5月22日 | 令和8年7月3日 | 令和8年9月7日 | | | |
| | | | 2号炉 | 測定値 | 5.26 | 6.31 | 4.71 | | | |
| | | | | 採取日 | 令和8年4月24日 | 令和8年5月25日 | 令和8年8月18日 | | | |
| | | | | 結果の得られた日 | 令和8年5月22日 | 令和8年6月9日 | 令和8年9月7日 | | | |
| 排ガス中のばいじん濃度（$O_2$ 12%換算） | g/㎥N | 0.01 | 1号炉 | 測定値 | 0.0006 ※1 | 0.0006 ※1 | 0.0006 ※1 | | | |
| | | | | 採取日 | 令和8年4月23日 | 令和8年6月18日 | 令和8年8月18日 | | | |
| | | | | 結果の得られた日 | 令和8年5月22日 | 令和8年7月3日 | 令和8年9月7日 | | | |
| | | | 2号炉 | 測定値 | 0.0006 ※1 | 0.0006 ※1 | 0.0006 ※1 | | | |
| | | | | 採取日 | 令和8年4月24日 | 令和8年5月25日 | 令和8年8月18日 | | | |
| | | | | 結果の得られた日 | 令和8年5月22日 | 令和8年6月9日 | 令和8年9月7日 | | | |

※1 定量下限（各項目の分析方法において、正確に量の把握ができる最小の量または濃度）未満であることを表しています。

※2 いずれかの炉の測定結果が定量下限未満であるため、正確な量の把握ができないことを表しています。

排ガス採取位置　：排ガスの採取位置は煙突です。

$O_2$ 12%換算　：関係法令により、廃棄物焼却炉においては、酸素濃度12%の状態に補正した濃度とするよう定められています。

㎥N（立方メートルノルマル）　：0℃１気圧の状態に換算した気体の体積を表す単位。

排出基準　：大気汚染防止法に基づいています。

管理値　：工場周辺環境に及ぼす影響を低減させるため、法律等に基づく排出基準とは別に、定めた値であり、この値を上回らないよう日々の運転管理に努めています。

更新日：令和8年10月19日

# 令和8年9月　住之江工場の月間運転状況

| 項　目 | 単位 | 運転月 | | | | | | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 発電電力量 | kWh | 7,708,800 | 5,498,400 | 7,647,700 | 7,697,100 | 7,127,000 | 7,629,700 | | | | | | | 43,308,700 |
| 売電電力量 | kWh | 5,851,490 | 3,930,590 | 5,780,230 | 5,718,680 | 5,204,880 | 5,708,550 | | | | | | | 32,194,420 |
| 工場内消費電力量 | kWh | 1,761,860 | 1,506,990 | 1,773,650 | 1,881,710 | 1,844,560 | 1,827,810 | | | | | | | 10,596,580 |